Հարցման թերթիկ N				
Նախագ	ԼՏԵ-Կ-250/10/0.4, ТМГ-250կՎԱ տր-բով		Քանակ հատ - 1	
Ենթակայանի իրականացում		Լրացվում է պատվիրատուի կողմից	Քանակ, հատ	Ծանոթ.
ԼՏԵ-ի կոնստրուկցիա	Ստացիոնար (стационарный)	-	-	
	Շարժական (передвижной)	-	-	
	Փակուղային (тупиковая)	+	1	
	Անցումային (проходная)	-	-	
	Հայրական (ввод)	+	-	
	2հենապուսային(2х-столбовая)	-	-	
	Հենապակային (столбовая)	-	-	
	2հոդ-բային (2х-тр-ная)	-	-	
ԼՏԵ-ի հզորություն, կՎԱ		250	1	
Մուտքի իրականացում ԲՀ (ВН)	Օդային	-		
	Մալուխային	+		
Ելք ցածր լարում (ՑԼ)	Օդային	-		
	Մալուխային	+		
Լարում կՎ	6 կամ 10	10		
ԲՀ, մուտքի լրակազմ				
Պարպիչ	Պարպիչ (РВО)	-	-	
	Գերլարման սահմ. (ОПН)	ОПН-10	3	
ԲՀ, ապրանքներում	Բաժանիչ (РЗНД)	-	-	
	Բաժանիչ (РВЗ)	-	-	
	Բեռի անջատիչ (ВНП)	ВНП-10/630	1	
	Բաժանիչ (ВНР)	ВНР-10/630	1	
	Ապահովիչ	ПКТ-102-10-40	3	
	Հոսանքի տրանսֆորմատոր	ТОЛ	3	
	Լայնական տրանսֆորմատոր	3хЗНОЛП	3	
Տրանսֆորմատոր	ТМ, ТМЗ, ТМГ, ТМФ, ТСЗ, ТС	ТМГ	1	250կՎԱ
ՑԼ, ելքի լրակազմ				
Մուտքային ապրանքներում	Ավտ. Անջատիչ	-	-	
	Բաժանիչ (РЕ)	РЕ19-37-31120 400А	1	400
	Բաժանիչ (РБ)	-	-	
	Անջատող (ВР)	-	-	
Պարպիչ	Պարպիչ (РВО)	-	-	
	Գերլարման սահմ. (ОПН)	ОПН-0.38	3	
Էլ.էներգիայի հաշվառքի ապրք	Վոլտմետր	-	-	
	Ամպերմետր	-	-	
Աբեռային լուսավորության		-	-	
Ելքային գծերի հոսանք (Ա) և քանակ		400	2	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
Ելքային գծերի լրակազմ	Անջատող (РПС)	-	-	
	Անջատող (РПС)	-	-	
	Անջատող (РПС)	-	-	
	Ապահովիչ	-	-	
	Ավտ. անջատիչ	400	2	
	Ապահովիչ	-	-	
	Ավտ. անջատիչ	-	-	
	Ապահովիչ	-	-	
	Ավտ. անջատիչ	-	-	
	Ապահովիչ	-	-	
	Ավտ. անջատիչ	-	-	

Փոփ	Քան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագ.	ա/թ
Հարտարագ.		Վարդանյան			

ՕՖ-018 - 7

ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պողոտա 50/22 հասցեում գտնվող «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» ՓԲԸ-ին պատկանող տարածքում 250կՎԱ հզորության ԼՏԵ-Կ-ի տեղադրում

Էլեկտրամատակարարում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	1	1
Հարցման թերթիկ ԼՏԵ-Կ-ի պատվիրան համար	Երևան 2026թ.		